

Утверждаю:
 Генеральный директор ООО «Энергомонтаж»
 И.Л. Сидоренко



ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Многоквартирный многоэтажный жилой дом №2 (по генплану) с помещениями общественного назначения, трансформаторная подстанция – I этап строительства многоквартирных многоэтажных жилых домов с помещениями общественного назначения, трансформаторные подстанции по ул. Тюленина в микрорайоне «Родники» Калининского района г. Новосибирска»

	год	квартал	2018г.				2019г.			
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1.	Подготовительные работы	по плану	100%	–	–	–	–	–	–	–
2.	Общестроительные работы ниже отм. 0.000 (%)	по плану	10	60	70	70	70	100%	–	–
3.	Общестроительные работы выше отм. 0.000 (%)	по плану	–	10	20	30	40	60	70	100%
4.	Внутренние инженерные сети (%)	по плану	–	–	–	–	40	60	100%	–
5.	Наружные сети внутриплощадочные (%)	по плану	–	–	–	–	–	70	100%	–
6.	Наружные сети магистральные (%)	по плану	–	–	–	–	–	70	100%	–
7.	Благоустройство (%)	по плану	–	–	–	–	–	–	60	100%
8.	Общая степень готовности (%)	по плану	10	15	20	30	40	60	80	100%
9.	Ввод в эксплуатацию	по плану	–	–	–	–	–	–	–	100%

Выполнение графика возможно при условии наличия рабочей документации за 3 месяца до начала работ, своевременной поставке оборудования и материалов.

Ввод объекта в эксплуатацию возможен при наличии пакета вводных документов за один месяц до ввода.

Исполнительный директор ООО «Энергомонтаж»

Директор по строительству ООО «Энергомонтаж»

Главный энергетик ООО «Энергомонтаж»

Технический директор ООО «Энергомонтаж»

Директор по мат.тех. обеспечению ООО «Энергомонтаж»

Патрикеев В.А.

Дебов Г.В. *разрешение на строительство от 05.10.18*

Азаренко В.З.

Цайбель А.В.

Парфенов С.И.

05.12.18